



Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen

Erzeugungsanlagen ab 25 kWp Modulleistung am Niederspannungsnetz am Mittelspannungsnetz

Laufnummer: _____ Meldenummer: _____

1. Anlagenanschrift

_____ Vorname, Name	_____ Telefon
_____ Straße, Hausnummer (ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück)	_____ PLZ, Ort

2. Anlageneigentümer / Anlagenbetreiber

_____ Vorname, Name	_____ Telefon
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort

3. ausführender Elektrofachbetrieb

_____ Firma, Ort	_____ Telefon
_____ VNB	_____ Eintragungsnummer

4. Anlagenerrichter (wenn vom ausführenden Elektrofachbetrieb abweichend)

_____ Vorname, Name	_____ Telefon
_____ Straße, Hausnummer (ggf. Gemarkung, Flur, Flurstück)	_____ PLZ, Ort

5. Allgemein

Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe	<input type="checkbox"/> ja
Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden	<input type="checkbox"/> ja
Aufbau der Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen	<input type="checkbox"/> ja

6. Schutzeinrichtung

a.) Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung ja
Schutzrelais Hersteller: _____ Typ: _____

b.) Überprüfung der Einstellwerte (eingestellte Werte eintragen)

	Einstellwert	plombiert Ja	werrichtig ausgelöst	Abschaltzeit	zulässige Werte
Spannungsrückgangsschutz	0,8 x Un	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ms	≤ 200ms
Spannungssteigerungsschutz	1,10 x Un	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ms	≤ 200ms
Frequenzrückgangsschutz	48/49,5 Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ms	≤ 200ms
Frequenzsteigerungsschutz	50,2 Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ms	≤ 200ms



Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen

7. Zuschaltbedingungen, Kompensation

Zuschaltbedingungen gemäß Richtlinie für Erzeugungsanlagen erfüllt	<input type="checkbox"/> ja
Kompensation vorhanden	<input type="checkbox"/> ja
Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	<input type="checkbox"/> ja

8. Anmerkungen

9. Bestätigung

Diese Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.
Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt die verantwortliche Elektrofachkraft die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere der Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz
am Mittelspannungsnetz
Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtung stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

Ort, Datum

Unterschrift Anlageneigentümer/Anlagenbetreiber

Stempel / Unterschrift verantwortliche Elektrofachkraft